

## PERIODE AGUSTUS-SEPTEMBER 2006

Last Updated Wednesday, 01 November 2006

### LAPORAN KEGIATAN PANITIA PEMBANGUNAN GEREJA ST. FRANSISKUS XAVERIUS KUTA PERIODE AGUSTUS-SEPTEMBER 2006

1. Progress Sisa Pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT. Imesco Dito berdasarkan kontrak adalah sebagai berikut :
  - a. Kontrak Utama , penyelesaian pekerjaan berada pada posisi 99,98%; keterlambatan pada pekerjaan cat enamel parker.
  - b. Pekerjaan Tambah 4 , berada pada posisi 91,79%; keterlambatan pada pekerjaan Panel Dinding Stasi Jalan Salib.
  - c. Pekerjaan Tambah 5, berada pada posisi 71,74%; keterlambatan pada pekerjaan Pagar Depan, Menara Lonceng, serta pekerjaan Ruang Genset Baru.
  - d. Dari keseluruhan Sisa Pekerjaan yang sedang diselesaikan oleh PT. Imesco tersebut, kemajuan pekerjaannya per 19 September 2006, dilaporkan berada pada posisi 40,74%.
  
2. Pelaksanaan Sisa Pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT. Imesco tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut :
  - a. Cat Enamel Parkir ; dikerjakan setelah Menara Lonceng dan Menara Kembar selesai dikerjakan.
  - b. Panel Dinding Stasi Jalan Salib, pelaksanaan pekerjaan sering mengalami penundaan akibat adanya banyak acara-acara di dalam gereja, seperti upacara perkawinan dll. sehingga penyelesaian pekerjaan mengalami beberapa kali penundaan, dan diharapkan dapat diselesaikan pada akhir September 2006.
  - c. Ukiran Pintu Lengkung Pengakuan Dosa; ditargetkan selesai akhir September 2006
  - d. Pagar Depan Gereja; masih menunggu selesainya pembuatan "Nama Gereja";.
  - e. Menara Lonceng sedang dikerjakan, dan ditargetkan selesai akhir September 2006, tanpa finishing batu alam dan pemasangan bata untuk dinding bagian bawah menaranya. Pengerjaan Menara Lonceng sudah dikoordinasikan dengan Cipta Karya sehingga dapat dilanjutkan penyelesaian bagian Menara atasnya, namun untuk ruangan bagian bawah menara ditangguhkan penyelesaiannya, sampai selesainya proses perijinan di Cipta Karya.
  - f. Pekerjaan setting, pengadaan peralatan pendukung, dan pemasangan lonceng saat ini sedang dipersiapkan.
  
3. Pekerjaan lain-lain yang sedang dan sudah diselesaikan adalah sebagai berikut :
  - a. Penggantian Pintu Solid Main Entrance sedang dilaksanakan dan diharapkan selesai sebelum tanggal 4 Oktober 2006.
  - b. Pembuatan/Pengadaan Bangku Mesdinar (Putra Altar) , dan Kursi Imam sudah selesai dilaksanakan.
  - c. Pengerjaan Cor Kuningan Stasi Jalan Salib, mengalami penundaan dalam penyelesaiannya, selain dikarenakan kerusakan parah akibat adanya gempa di Jogja, juga adanya penyesuaian dan penggantian bahan materialnya untuk mempermudah pengerjaannya.
  - d. Pengerjaan Dak Beton Dudukan Patung Yesus dan St. Fransiskus Xaverius di atas Atap Bagian Depan Bangunan Gereja ditunda pelaksanaannya dan akan dimulai pengerjaannya setelah acara Pentahbisan Pastor tanggal 4 Oktober 2006. Pertimbangan penundaan adalah karena pelaksanaan pekerjaan tersebut akan mengotori dan mengganggu kerapian Bangunan Depan Gereja. Sedangkan pengerjaan kedua patung tersebut sudah diselesaikan rangkanya, tinggal melanjutkan tahap penyelesaiannya yang akan dikerjakan di atas atap.
  
4. Panitia Pembangunan dan Seluruh Umat Paroki Gereja St. Fransiskus Xaverius Kuta, mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan yang tak henti-hentinya diberikan oleh para Donatur dan berbagai pihak baik dalam bentuk sumbang saran, dana, dan partisipasi lainnya bagi penyelesaian Gereja yang kita cintai ini.  
Semoga Rahmat dan KasihNya selalu menyertai kita semua.

Kuta, 23 September 2006  
PANITIA PEMBANGUNAN  
GEREJA ST. FRANSISKUS XAVERIUS, KUTA  
ttd

Rm. Hubert Hady Setiawan  
Ketua Umum

V. Emmy Purnomowati  
Sekretaris I